

## **Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku.**

Zadania inwestycyjne w 2010 roku realizowane były w ramach dziesięciu programów strategicznych. W nawiasach podano plan 2010 dla poszczególnych zadań.

### **PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 01**

**010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE – etap I** (plan w 2010r. – budżet miasta 4.722.194 zł, środki obce 500.000 zł, dotacje 4.000.000 zł, koszty finansowe 141.000 zł).

Wyłoniono wykonawcę robót i przekazano mu terenu budowy. W ulicy Gdańskiej rozpoczęto roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej, wodociągu oraz zbiorników. Ułożono kanalizację pomiędzy ul. Handlową i ul. 3 – ci Szyb. Trwają dalsze roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zbiornika retencyjnego oraz wykonania drogi ulicy Gdańskiej.

Wykonawcą jest konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Usług Różnych "Wadmar" S.J. W. Dziecioł, H. Musiał i Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich "ESPRI" Sp. z o.o. W 2010r. roboty wykonano na kwotę 3.779.804,26 zł (budżet miasta) oraz ze środków ZIK Sp z o.o sfinansowany został wodociąg na kwotę 446.789 zł. Ponadto wykonano usługi geodezyjne na kwotę 63.196 zł.

**010104 Gospodarcza Brama Śląska PSE – ul. Letnia** (plan w 2010r. budżet miasta 900.000 zł, środki obce 200.000 zł).

Opracowano projekt techniczny wodociągu (ZIK) oraz kanalizacji deszczowej (MZGK ) w ul. Letniej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Z budżetu miasta sfinansowano wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej na kwotę 24.880 zł Zrealizowano wodociąg w ul. Letniej na kwotę 124.794 zł (ZIK Sp. z o.o). Wyłoniono wykonawcę drogi, tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „Espri” Sp. z o.o.

### **PROGRAM STARE MIASTO – 03**

**030102 Stare Miasto etap II – zad.6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego** (plan w 2010r. – budżet miasta 1.270.000 zł, Spółka ZIK 800.000 zł, koszty finansowe 36.000 zł)

Zrealizowano wodociąg, kanalizację i nawierzchnie w ulicach Pieńkowskiego, Związku Orła Białego. Zadanie zostało zakończone. Koszt wykonania kanalizacji teletechnicznej, instalacji oświetleniowej ulic, nawierzchni dróg i chodników w 2010r. wyniósł 954.158 zł (budżet miasta). Koszt realizacji robót wykonanych w 2010r. przez ZIK Sp .z o.o., tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu wyniósł 639.764 zł.

**030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi** (plan w 2010r. – Spółka ZIK 14.900 zł, dotacje 223.877 zł)

W 2010r. zakończono i odebrano roboty budowlane w ulicy Podwalnej, wymalowano oznakowanie poziome na jezdniach oraz poniesiono koszty związane ze zmianą organizacji ruchu komunikacji miejskiej. W 2010r. poniesiono koszty w wysokości 211.217,28 zł. ZIK Sp. z o.o. sfinansował koszty w wysokości 24.976 zł. Zadanie zostało zakończone.

Rozliczono umowę podpisaną z Marszałkiem Województwa na współfinansowanie inwestycji ze środków RPO WSL.

**030210 ul. Katowicka 4** (plan w 2010r. – CTBS 400.000 zł)

Wykonano projekt remontu budynku na kwotę 19.520 zł. Zadanie realizowane ze środków CTBS.

**030212 ul. Bytomska 20** (plan w 2010r. – CTBS 800.000 zł)

Zlecono wykonanie koncepcji przebudowy budynku. Zadanie realizowane ze środków CTBS.

**030302 Mała architektura Starego Miasta** (plan w 2010 r. – budżet miasta 400.000 zł)

Zakończono roboty budowlane na skwerze Bytomska/ 1 Maja oraz przy budowie fontanny. Koszt wykonanych robót wyniósł 399.987,80 zł.

**030303 Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia** (plan w 2010 r. – budżet miasta 1.035.000 zł, koszty finansowe 30.000 zł.)

Zakończono roboty przy zagospodarowaniu terenów Zapłocia: wykonano nawierzchnię na ścieżce rowerowej, nawierzchnię alejek, murki wzdłuż alejek, parking, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni. Koszt wykonanych robót wyniósł 999.567,59 zł.

#### **PROGRAM SATURN – 04**

**040201 Uzbrojenie terenu Kopalni SATURN (wodociąg, kanalizacja, drogi)** (plan w 2010 r. budżet miasta – 6.466 zł, Spółka ZIK 950.000 zł)

Wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Karola Wilhelma Scheiblera, do której przełączono kanalizację sanitarną z ul. Węglowej.

Zadanie zrealizowane zostało przez ZIK Sp. z o.o. na kwotę 266.400 zł. Z budżetu miasta poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji drogi w ul. Scheiblera w wysokości 5.856 zł.

#### **PROGRAM INFRASTRUKTURA – 05**

**050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa** (plan w 2010r. – budżet miasta 500.000 zł, Spółka ZIK 364.116 zł, koszty finansowe 35.000 zł)

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kopernika.

Ukończono wykonywanie nawierzchni drogi w ul. Promyka, wykonano prace porządkowe i wykończeniowe. Ułożono część nawierzchni drogi w ul. 27-Stycznia na odcinku od ul. Zamiejskiej do ul. Promyka. Ułożono nawierzchnię chodników na ul. Spacerowej na odcinku od ul. Promyka do ul. Zamiejskiej. Koszt wykonanych robót wyniósł 499.999,06 zł (środki z budżetu miasta) oraz 380.281 zł ze środków ZIK Sp. z o.o.

**050102 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka** (plan w 2010 r. – Spółka ZIK 1.500.000 zł)

Wykonana została kanalizacja sanitarna i deszczowa – ciągi główne wraz z podłączeniami w pasie drogowym w ul. Piaskowej oraz w ul. Dalekiej. Uporządkowano ul. Piaskową i ul. Daleką tj. wykonano nakładkę asfaltową na całej szerokości jezdni. Prace prowadzone były przez ZIK Sp. z o.o. i w 2010r. ich koszt wyniósł 1.394.927 zł.

**050104 ul. Staropogońska** (plan w 2010r. – budżet miasta 245.952 zł, środki obce 20.500 zł)

Opracowana została dokumentacja budowy drogi w ul. Staropogońskiej; złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z budżetu miasta sfinansowano wykonanie dokumentacji drogi w wysokości 166.896 zł. ZIK Sp. z o.o. wykonał dokumentację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staropogońskiej. Koszt poniesiony przez ZIK Sp. z o.o. w 2010r. wyniósł 20.050 zł.

**050105 Hydrofornie ul. Nowopogońska, Saturnowska** (plan w 2010r. – środki obce 380.000 zł)

Wyłoniono wykonawcę opracowania projektu dwóch hydroforni – Biuro Projektów PROZACH Sp. z o.o. 32-800 Oświęcim, ul. Chemików 1.

Finansowanie: środki własne ZIK Sp. z o.o.

**050106 Studnia S-4** (plan w 2010r. – środki obce 253.000 zł)

Zaktualizowany przez ZIK Sp. z o.o. projekt odwiertu został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego. Finansowanie zadania: środki własne ZIK Sp. z o.o.

**050204 ul. Francuska – kanalizacja i wodociąg** (plan w 2010r. – środki obce 530.000 zł)

Opracowany został projekt na budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków przy ul. Francuskiej. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Finansowanie w 2010r.: 15.600 zł - środki własne ZIK Sp z o.o.

**050301 Józefów – budowa kanalizacji i dróg** (plan w 2010r. – budżet miasta 55.000 zł, Spółka ZIK 13.500 zł)

Opracowano projekt przebudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ZIK Sp. z o.o.) Opracowano projekt budowy dróg. Z budżetu miasta poniesiono koszt wykonania dokumentacji w wysokości 54.900 zł. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

**050503 Ulica Żytnia** (plan w 2010 r. – Spółka ZIK 50.000 zł)

Opracowana została dokumentacja na budowę kanalizacji rozdzielczej oraz przebudowę wodociągu w ul. Żytniej. Finansowanie w 2010r.: 24.000 zł - środki własne ZIK Sp. z o.o..

**050507 Ul. Słowiańska** (plan w 2010r. – budżet miasta 317.700 zł, koszty finansowe 6.000 zł)

Zakończono realizację zadania: wykonano nawierzchnię drogi, ułożono chodniki oraz wjazdy do posesji. Koszt zadania: 270.065 zł.

**050701 Kanalizacja ul. Staszica od ulicy Siemianowickiej do granic miasta** (plan w 2010r. – Spółka ZIK 500.000 zł).

W 2010r. wykonano 263 m kanału tłoczego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji i przekroczeniem przez ul. Staszica. Wykonany został przewiert dla kanału sanitarnego tłoczego pod ul. Staszica. Finansowanie w 2010r.: 66.193 zł - środki własne ZIK Sp. z o.o.

**051102 Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego** (plan w 2010r. – budżet miasta 547.500zł., koszty finansowe 35.000 zł).

Zrealizowano nawierzchnię dróg w ulicach Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego. Roboty drogowe zostały zakończone. Poniesiono koszt w wysokości 547.423 zł.

**051104 Ulica Równoległa** (plan w 2010r. – budżet miasta 4.697 zł)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi ul. Równoległej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono koszt w wysokości 4.697 zł.

## **PROGRAM MIESZKANIE – 06**

**060102 Nowe Miasto – ul. Waryńskiego** (plan w 2010r. – 600.000 zł - CTBS)

Ze względu na zły stan pokryć dachowych budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Waryńskiego na rok 2010 zaplanowano głównie remonty dachów.

Wspólnota Mieszkaniowa 6-8: wykonano remont pokrycia dachu oraz wymianę obróbek blacharskich (koszt 50.252,65 zł).

Wspólnota Mieszkaniowa 10-12: wykonano wymianę obróbek blacharskich (koszt: 11.777,98 zł). Finansowanie w 2010r.: 62.031 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

**060103 Nowe Miasto – rejon ul. Szpitalna, Szkolna** (plan w 2010r. – 1.000.000 zł - CTBS)

Wykonano ocieplenie i remont budynku Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Szpitalnej 30 A, 30 B, 30 C. Finansowanie w 2010r.: 422.845 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

**060104 Nowe Miasto- rejon ul. 17 Lipca** (plan w 2010r. – 750.000 zł - CTBS)

Zakończono prace związane z przyłączeniem CCW do budynku Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. 17 Lipca 1-3-5 i ul. 17 Lipca 13. Finansowanie w 2010r.: 98.390 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

**060107 Stare Piaski – Program Rewitalizacji** (plan w 2010r. – 2.000.000 zł – CTBS)

Zakończono prace związane z remontem budynku przy ulicy Kościuszki 18. Budynek został zasiedlony. Finansowanie w 2010r.: 1.521.869 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

**PROGRAM OŚWIATA I KULTURA – 07**

**070105 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Przedszkole nr 5** (plan w 2010 r. – budżet miasta 600.000 zł, koszty finansowe 11.000 zł)

Inwestycja została zakończona. Wykonano docieplenie budynku, remont tarasów, podjazdy, roboty malarskie wewnętrznych pomieszczeń przy kuchni oraz klatki schodowej. Koszt zadania w 2010r. : 501.630 zł.

**07020301 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi – Szkoła Podstawowa nr 3** (plan w 2010 r. – budżet miasta 1.342.000 zł, koszty finansowe 31.600 zł)

Zrealizowano termomodernizację szkoły: ocieplono budynek wraz z kolorystyką, ocieplono dachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont kominów, wyłożono płytki mrozoodporne przed głównym wejściem, wykonano balustrady schodowe. Koszt zadania w 2010r.: 1.187.624 zł.

**PROGRAM SPORT I REKREACJA – 08**

**080104 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi** (plan w 2010 r. – budżet miasta 235.000 zł, dotacje 200.000 zł)

2 czerwca, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na budowę boiska, podpisano umowę z firmą MASTERS Sp. z o.o. Szczecin. Trwają prace przy budowie płyty boiska, tj. rozbiórka, drenaż i odwodnienie. Termin wykonania: do 30.05.2011r. W 2010r. wykonano roboty na kwotę 294.194 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków UE.

**080201 Ścieżki rowerowe** (plan w 2010 r. – budżet miasta 480.000 zł, dotacje 714.000 zł, koszty finansowe 14.400 zł)

Zakończono budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta, miejsc postojowych oraz zamontowano tablice informacyjne. W 2010r. wykonano roboty na kwotę 1.192.544,49 zł.

**PROGRAM PRZYJAZNE MIASTO – 09**

**090201 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi** (plan w 2010 r. – budżet miasta 550.000 zł, dotacje 1.100.000 zł)

Wykonano dokumentację techniczną dla projektu budowy sieci 28 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), w tym 15 infokiosków, 11 hot-spotów i 2 telecentrów wraz z realizacją sieci Internet w standardzie technologicznym WiMAX. Uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt poniesiony w 2010r. na opracowanie dokumentacji wyniósł 94.793 zł.