

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Data i miejsce zapoznania się z protokołem Zespołu Kontrolnego
15 MARCA 2019R.

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

Imię i nazwisko kontrolujących

Patryk Trybylec	przewodniczący zespołu kontrolnego
Jolanta Ptaś	członek zespołu kontrolnego
Dariusz Pietrzykowski	członek zespołu kontrolnego
Barbara Wszolek	członek zespołu kontrolnego
Jarosław Deleska	członek zespołu kontrolnego

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych
18 lutego 2019r. – 15 marzec 2019r.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

Kontrola wybranych przetargów, w których wartość przedłożonych ofert znacznie przekroczyła wartości założone w budżecie

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki

Izabela Penszko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

Przebieg i ustalenia kontroli, a w szczególności stwierdzone nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole

W toku czynności kontrolnych, zapoznano się z następującymi dokumentami:

- Dokumentacja projektowa wraz z przebiegiem procedury przetargowej dla zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu.”
- Umowa z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Dokumenty przedłożone członkom Komisji Rewizyjnej zostały przeanalizowane podczas dwóch spotkań Zespołu Kontrolnego. Szczegółowych informacji udzielił także obecny podczas jednego z posiedzeń przedstawiciel Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej oraz pracownicy Urzędy Miejskiego odpowiedzialni za pozyskanie dotacji na realizację zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, natomiast w toku dyskusji nad przedłożonymi dokumentami członkowie Komisji zwrócili uwagę, że wartość przygotowanych przez MZGK kosztorysów inwestorskich okazała się znacznie niższa od ofert przedłożonych przez oferentów w ogłoszonym przetargu. Radnym wyjaśniono, że taki stan rzeczy związany jest ze zmieniającą się sytuacją na rynku usług budowlanych (wzrost cen materiałów, niedobór pracowników w branży budowlanej) oraz

polityką cenową firm przystępujących do przetargów w roku 2018, który był rokiem wyborów samorządowych.

Natomiast w toku analizy umowy na dofinansowanie zadania „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” zawartej z Marszałkiem Województwa Śląskiego radni zwrócili uwagę na konieczność złożenia wniosku o zwiększenie wysokości przyznanego dofinansowania oraz wydłużenie terminu realizacji umowy, gdyż w sytuacji niewyłonienia do dnia dzisiejszego wykonawcy, zakończenie inwestycji w określonym w Umowie terminie nie jest możliwe, co może skutkować utratą przyznanej dotacji.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji Rewizyjnej:

Zgodnie z § 54 ust. 4 statutu członkowie komisji mogli wnieść do protokołu końcowego na posiedzeniu zdanie odrębne w formie załącznika. Członkowie komisji nie skorzystali z tego uprawnienia.

1. Patryk Trybulec
2. Jolanta Ptaś
3. Dariusz Pietrzykowski
4. Barbara Wszolek
5. Jarosław Deleska

Otrzymują:

- 1 Egz. Przewodnicząca Rady Miejskiej
- 1 Egz. Kierownik podmiotu kontrolowanego
- 1 Egz. Burmistrz Miasta Czeladź